



## E.7 Inbetriebsetzungsprotokoll

Vom Betreiber der Übergabestation auszufüllen

Ident.-Nr.

### Anlagenanschrift

Flurnummer

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

### Anlagenerrichter

Firma

Vorname, Nachname

Telefon

E-Mail

### Anlagenbetreiber

Firma

Vorname, Nachname

Telefon

E-Mail

### Messstellenbetrieb

Die Bereitstellung der Messeinrichtung erfolgt durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber oder durch einen anderen Messstellenbetreiber - MSB - (In diesem Fall bitte die MSB-ID laut MSB-Rahmenvertrag angeben):

### Stationsdaten

Stich

Doppelstich

Einschleifung

Einspeiser

Bezugskunde

Mischanlagen/ Speicher

### Tonfrequenzperren

In der Anschlusszusage gefordert:

Ja

Nein

Eingebaut:

Ja

Nein

Prüfprotokoll liegt vor:

Ja

Nein

## Dokumentation

Übergabe der aktualisierten Projektunterlagen  
mindestens 2 Wochen vor Inbetriebsetzung der  
Übergabestation an den Netzbetreiber erfolgt:

Ja  Nein

Inbetriebsetzungsauftrag (E.5) vorhanden

netzvertriebliche Voraussetzung erfüllt

Netzführungsvereinbarung vorhanden

Übersichtsplan, ggf. Schaltpläne Sekundärtechnik

Prüfprotokoll des Übergabeschutzes und bei Erzeugungs-  
anlagen des übergeordneten Entkopplungsschutz

Schutz mit Schalterauslösung geprüft

Konformitätsbescheinigung der Wandler

Protokoll der Erdungsmessung

Bestätigung nach DGUV Vorschrift 3

Bei Erzeugungsanlagen: Einrichtung zum  
Netzsicherheitsmanagement geprüft

### Bei Fernwirkanlage:

Messwertübertragung geprüft

Meldung geprüft

Fernsteuerung geprüft (inkl. Not-Aus LS)

Bei Erzeugungsanlagen: Messwertübertragung P,Q geprüft

Die von mir/uns ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE Normen, der VDE-AR-N 4110 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/uns errichtet, geprüft und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Übergabestation nach DGUV Vorschrift 3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt. Die Übergabestation gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN/VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten. Der Anlagenbetreiber gibt dem Netzbetreiber die Erlaubnis, die Anlage bis zum Übergabeschalter unter Spannung zu setzen.

Vor dem Einschalten des vorgelagerten Schalters ist der Übergabeschalter in der Übergabestation auszuschalten.

## Sonstige Bemerkungen

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)

Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am:  um:

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Netzbetreiber

Bei Erzeugungsanlagen mit vorliegendem Anlagenzertifikat: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis zur Vorlage der Konformitätserklärung beim Netzbetreiber. Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat A oder B ist die Konformitätserklärung maximal 6 Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage, maximal jedoch 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit beim Netzbetreiber nachzureichen. Bei Erzeugungsanlagen mit Anlagenzertifikat C ist die erweiterte Konformitätserklärung maximal 10 Monate nach Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage, maximal jedoch 12 Monate nach Inbetriebsetzung der ersten Erzeugungseinheit beim Netzbetreiber nachzureichen.

Bei Erzeugungsanlagen mit vorliegender Prototypenbestätigung: Der Netzbetreiber erteilt mit Unterzeichnung die Erlaubnis zur Zuschaltung und eine vorübergehende Betriebserlaubnis bis zur Erstellung des Einheitenzertifikates, des Anlagenzertifikates und der Konformitätserklärung. Das Einheitenzertifikat ist innerhalb von 2 Jahren nach Inbetriebsetzung der ersten EZE dieses Prototyps in Deutschland zu erstellen. Ab dem Ausstellungsdatum des Einheitenzertifikates sind Anlagenzertifikat und Konformitätserklärung innerhalb von 12 Monaten beim Netzbetreiber nachzureichen.

	<input checked="" type="checkbox"/>
Ort, Datum	Netzbetreiber